

國立嘉義大學112年度15萬元以上標案執行概況表

資料時間:112/8/1

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	備註
1	蘭潭校區大門往畜牧場外牆意象工程	總務處	蕭哲翔	2,500,000	A-1本組資本門	111/8/10	111/10/27	2,110,000	111/12/6	112/1/10	112/6/22	120	09履約階段	材料取樣送驗中。		2		
2	蘭潭校區及民雄校區學生餐廳整修工程	資產組	楊尚諦	23,000,000	D-其他	111/6/23	111/10/27	16,180,000	112/03/14	112/4/17	(112/8/20)	126	08施工階段	施工進度為73.84%，近期執行工項：天花板及油漆。		2		
3	民雄校區學生宿舍綠園一舍寢室整修工程	學務處	楊尚諦	39,000,000	D-其他	-	112/1/13	35,850,773	112/03/23	(112/6/19)	(112/8/20)	63	08施工階段	施工進度為67.97%，近期執行工項：房型A床組、油漆、網路水電配管配線、配電盤及門牌。		3		
4	民雄校區人文館2樓研究室整修工程	人文藝術學院	翁正宇	4,057,744	A-1本組資本門	112/4/7	0112/5/15	3,070,000	112/6/6	112/6/20	(112/8/25)	限期8/25完工	08施工階段	目前辦理玻璃及隔間安裝作業。		2		
5	民雄校區教育館外牆整修工程	師範學院	翁正宇	6,675,025	A-1本組資本門	112/4/26	112/5/29	4,020,000	112/6/17	(112/7/5)	(112/9/2)	60	08施工階段	目前已完成外牆打除作業，後續辦理清洗及塗刷外牆作業。		3		
6	植物園及菇舍光纖建置	電算中心	陳鴻翔	366,563	B-1其他資本門	112/03/30	112/03/30	360,000	112/5/17	112/6/5	(112/9/5)	90	08施工階段	施工中，目前光纖佈建中。		1		
7	民雄校區圖書館無障礙電梯增設工程	民雄圖書館	楊尚諦	6,680,000	A-1本組資本門	111/4/22	111/9/13	5,974,000	112/03/01	112/4/17	(112/9/11)	137	08施工階段	施工進度為55.82%，近期執行工項：消防設備。		2		
8	嘉農池周邊照明改善	總務處	李駿宏	360,000	C-1計畫資本門	-	112/6/13	260,000	112/7/3	112/7/14	(112/9/11)	60	08施工階段	112/7/11簽約，但發現需變更設計，故技師需變更設計才能開工		1		
9	蘭潭校區塑木步道整修工程	總務處	周雨瑩	1,742,000	C-1計畫資本門	-	112/6/3	1,317,000	112/7/17	112/8/1	(112/9/29)	60	08施工階段	施工中		2		

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	備註
10	國立嘉義大學民雄校區校園通訊整合服務	民雄校區	李駿宏	6,510,195	B-2其他經常門	111/12/9	112/1/11	6,414,195	112/7/25	112/7/26	(112/12/21)	150	08施工階段	已經決標，廠商需於112/12/21將新系統建置完成		8		
11	112年度高壓設備汰換開口契約	總務處	陳鴻翔	5,000,000	A-1本組資本門	112/4/21	112/4/21	3,249,000	112/5/29	112/7/7	(112/12/31)	112年底	08施工階段	5/29決標，目前第一次派工施作中，預計8/19完成		1		
12	新民校區學生宿舍新建工程	學務處	吳三生	373,180,567	C-1計畫資本門	-	-	406,380,000	110/5/20	110/6/29	(113/2/28)	972.5	08施工階段	主體工程案於110/6/29開工，截至112/7/31工程預定進度55.43%、實際進度57.15%，超前1.72%。目前進行8~RF水泥粉刷及3~4F輕隔間等工項。				
13	蘭潭校區圖書館太陽能冰水主機與智慧能源管理系統之建置	圖書館	陳嘉良	9,959,250	C-1計畫資本門	111/11/29	-	9,750,997	112/2/16	112/2/17	112/5/29	102	10完工結算	7/14完成驗收，目前辦理結算付款中	112/7/14	3	115/07/13	教育部補助
14	國立嘉義大學雨水貯留系統建設工程	環安中心	陳鴻翔	4,556,918	C-1計畫資本門	111/10/18	111/11/8	4,394,000	111/12/20	112/3/8	112/6/15	120	10完工結算	7/11完成驗收，目前辦理結算付款中	112/7/11	3	115/07/10	
15	民雄校區游泳池無障礙浴室改善工程	總務處	楊尚諦	400,000	A-1本組資本門	-	112/03/23	315,000	112/05/03	112/6/17	112/7/26	40	11驗收階段	擇期安排驗收中。		1		
16	蘭潭校區水資源管理系統建置統包工程	環安中心	陳鴻翔	10,895,000	C-1計畫資本門	111/7/21	111/9/10	10,296,658	111/6/21	111/9/11	112/3/12	180	12付款階段	目前付款中	112/4/27	3	115/4/27	水利署補助
17	蘭潭校區應化二館外牆防水整修工程	應化系	蕭哲翔	9,998,267	A-1本組資本門	111/6/24	112/7/31						03設計中	112/7/31辦理第3次修正審查作業同意核定細部設計，依契約規定7日曆天設計單位提送發包資料廣續辦理工程採購作業。				
18	校園防墜設施改善工程	總務處	周雨瑩	2,256,313	A-1本組資本門	-	112/7/31						03設計中	已於112/7/31提送修訂版設計圖說及預算書，會辦各單位審查中				

項次	標案名稱	需求單位	承辦人	計畫總預算	經費來源	基本設計完成日期 (預定基本設計完成日期)	細部設計完成日期 (預定細部設計完成日期)	標案決標金額	決標日期	開工日期 (預定開工日期)	完工日期 (預定完工日期)	工期 (日曆天)	執行階段	執行現況 (請詳述)	驗收合格日期	保固期限 (年)	保固期滿日	備註
19	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	學務處	蕭哲翔	31,360,000	B-1其他資本門								03設計中	112/7/21召開教育部意見設計修正討論會議。				
20	農學院學生實習農場第二期工程	農學院	蕭哲翔	12,100,000	C-1計畫資本門								03設計中	112/8/1召開基本設計會議				
21	蘭潭校區職務宿舍後方及水生系養殖池排水工程	總務處	蕭哲翔	1,603,070	A-1本組資本門								02設監委託階段	簽報勞務小額採購作業中				
22	112年度蘭潭校區道路AC刨鋪整修工程	總務處	蕭哲翔	3,620,000	A-1本組資本門								02設監委託階段	簽報勞務小額採購作業中				